

ALBO N. 134
dal 13.04.2022 al 28.04.2022

XV COMUNITA' MONTANA "VALLE DEL LIRI"

ARCE

PROVINCIA DI FROSINONE

SERVIZIO PATRIMONIO, URBANISTICA E LL.PP.

N. Ord. 29/22

DETERMINAZIONE N. 093 / 22

OGGETTO: Lavori di "Realizzazione di un'area adibita a punto sosta a servizio del punto informativo" nel Comune di Arce (Prov. FR) – Lotto: Lavori complementari. – Approvazione Atti di contabilità finale, Certificato di regolare esecuzione e Liquidazione saldo lavori.

CUP: D11B20000780002
CIG: ZA132A309D

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Art. 107, 3° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

li, 11/04/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO-FINANZIARIO

(Dott.ssa Claudia Tata)

L'anno DUEMILAVENTIDUE il giorno UNDICI del mese di APRILE (11.04.2022)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il provvedimento di nomina dei Responsabili dei Servizi adottato dal Commissario di questo Ente, in data 09.02.2022, ai sensi del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;

Premesso:

- Che il Gruppo di Azione Locale "Terre di Argil", al fine di dare attuazione al Piano di Sviluppo Locale, ha approvato, giusto Verbale del CDA in data 15.06.2019, il Bando Pubblico Misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER" - Sottomisura 19.2 "Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia SLTP" – TIPOLOGIA DI INTERVENTO – OPERAZIONE 19.2.1 7.5.1 "Investimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreative, informazione turistica e infrastrutture turistiche su piccola scala", validato con determinazione Direzione Regione Lazio n. G13034 del 01.10.2019;
- Che con deliberazione della Giunta Comunitaria n. 11 del 29.01.2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto preliminare di fattibilità Tecnico Economica per un importo complessivo pari ad €. 37.200,00 la cui copertura finanziaria era prevista per €. 25.000,00 a carico del GAL, quale importo massimo ammissibile finanziabile, e per €. 12.200,00 a carico del bilancio;
- Che la domanda di sostegno n. 04250024843, presentata telematicamente dalla XV Comunità Montana "Valle del Liri" - CUAA 82004410609 ai sensi del predetto Avviso Pubblico, è stata ritenuta *"meritevole di proposta di ammissibilità parziale"* nella graduatoria del GAL per un investimento complessivo ammissibile pari ad €. 25.000,00 su un investimento complessivo richiesto pari, come innanzi detto, ad €. 37.200,00;
- Che, pertanto, è stato ammesso a finanziamento il 100% dell'importo richiedibile da bando, pari ad €. 25.000,00, restando a carico della XV Comunità Montana la quota eccedente, pari ad €. 12.200,00, che sarà oggetto di compartecipazione;
- Che il GAL, con nota in data 23.06.2020, invitava, fra l'altro, la XV Comunità Montana ad *"integrare la documentazione progettuale organizzandola in lotti funzionali in modo che sia ben definito l'intervento, le lavorazioni e gli importi richiesti a contributo che dovranno essere limitati al 100% di €. 25.000,00"*;
- Che, per i suddetti motivi strettamente procedurali relativi al finanziamento concesso dal GAL, si è dovuto necessariamente procedere all'approvazione di due distinti interventi così distinti:
 - il primo (Lotto funzionale) per l'importo finanziato pari, come già detto, ad €. 25.000,00;
 - il secondo (Lavori complementari) per l'importo eccedente il finanziamento e totalmente a carico della XV Comunità Montana pari ad €. 12.200,00;
- Che la progettazione dei lavori in oggetto, posti a base di appalto, è stata predisposta dall'Ufficio Tecnico;

Richiamata la deliberazione del Commissario con poteri di Giunta n. 11 del 29.04.2021 di approvazione del progetto definitivo-esecutivo inerente la "Realizzazione di un'area adibita a punto sosta a servizio del punto informativo" nel Comune di Arce (Prov. FR) – Lotto Lavori complementari, per l'importo complessivo pari ad €. 12.000,00, pari all'importo ammesso a finanziamento, di cui €. 9.282,58 per importo d'appalto (€. 8.700,89 per lavori ed €. 581,69 per oneri per la sicurezza) ed €. 2.917,42 per somme a disposizione;

Dato atto che con Determinazione n. 142/21 del 09.08.2021 è stato conferito l'incarico professionale della Direzione dei lavori, della Contabilità, ecc. dell'intervento in oggetto, all'Ing. Piero Astolfi, libero professionista con studio tecnico in Via Cona Carlantonio, 11 - 03022 Boville Ernica (Prov. FR);

Rilevato:

- Che propria determinazione a contrarre n. 143/21 del 09.08.2021 è stata avviata la procedura per l'affidamento dei lavori di che trattasi mediante affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- Che con determinazione n. 235/21 del 22.12.2021 sono stati affidati, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016, così come modificato dall'art. 1 della L. 120/2020 e dall'art. 51 comma 1 lett. a) sub. 2.1 della L. 108/2021, i lavori di "Realizzazione di un'area adibita a punto sosta a servizio del punto informativo" nel Comune di Arce (Prov. FR) – Lotto Lavori complementari - all'Impresa PAOLUCCI M. & C. s.n.c., con sede in Via Santa Maria Salome, 54 – 03030 Castelliri (Prov. FR), che ha offerto un ribasso medio pari al 2,8798 % sull'importo posto a base di gara e, pertanto, per un importo netto contrattuale pari ad €. 9.032,01 (I.V.A. esclusa) di cui €. 8.450,32 per importo netto lavori ed €. 581,69 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso;

Vista la Lettera Commerciale Prot. 281 del 27.01.2022, sostitutiva del contratto d'appalto ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, dell'importo netto contrattuale pari ad €. 9.032,01 (I.V.A. in Split payment esclusa) di cui €. 8.450,32 per importo netto lavori ed €. 581,69 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso;

Rilevato:

- che durante l'esecuzione dei lavori si è manifestata la necessità di apportare alcune variazioni, rientranti comunque nei limiti della facoltà della Direzione, consistenti principalmente nell'inserimento di n. 2 dispersori di terra con miglioramento della funzionalità dell'allaccio elettrico esistente, nella posa in opera di tubazione in PEAD per la predisposizione di un nuovo allaccio idrico, nella sostituzione dei cigli del marciapiede in "Travertino" al posto del previsto "Peperino ed, infine, in modeste piccole variazioni al computo per adeguarlo a quanto effettivamente realizzato;
- che il Direttore dei Lavori, prima della stesura degli atti di contabilità finale, ha redatto, per le summenzionate motivazioni, una perizia di assestamento finale per assestare le quantità delle suddette categorie di lavori finalizzate al miglioramento dell'opera e ritenute necessarie per migliorare la funzionalità dell'intervento stesso e che, comunque, non hanno comportato, alcun aumento contrattuale;

Visto il quadro economico definitivo della perizia di assestamento finale dei lavori in oggetto così riassunto:

		Q.E. APPROVATO (Euro)	Q.E. AGGIUDICAZIONE (Euro)	Q.E. ASSESTAMENTO FINALE (Euro)
A)	IMPORTO LAVORI			
1.	Importo lavori soggetti a ribasso	8.700,89	8.700,89	8.700,76
2.	Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	581,69	581,69	581,69
3.	Ribasso del 2,8798% su A1)		-250,57	-250,56
	IMPORTO DEI LAVORI DA APPALTARE O DI CONTRATTO (A.1+A.2-A.3)	9.282,58	9.032,01	9.031,89
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
1.	Spese tecniche direzione lavori, ecc	543,50	538,07	538,07
2.	Contributi previdenziali 4% di b1)	21,74	21,52	21,52
3.	I.V.A. 22% su (b1+b2)	124,65	0,00	0,00
4.	Incentivo ex art. 92 D.Lgs 163/2006	185,65	185,65	185,65
5.	I.V.A. 22% sui lavori e oneri sicurezza	2.042,17	1.987,04	1.987,02
6.	Economie (dai ribassi per affidamenti, ecc.)		435,71	435,85
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	2.917,42	3.167,99	3.168,11
	TOTALE COMPLESSIVO	12.200,00	12.200,00	12.200,00

Dato atto:

- Che i lavori sono stati regolarmente ultimati;
- Che il Direttore dei Lavori ha redatto gli atti di contabilità finale in data 21.03.2022 e che sono stati acquisiti al Protocollo dell'Ente in data 28.03.2022 con il n. 845;

Rilevato:

- Che l'importo netto dello stato finale dei lavori ammonta ad €. 9.031,89 (comprensivo degli oneri della sicurezza);
- Che non è stato liquidato alcuno Stato Avanzamento Lavori;
- Che dalle risultanze del Certificato di Regolare Esecuzione il credito residuo a favore dell'impresa appaltatrice per l'esecuzione dei lavori di "Realizzazione di un'area adibita a punto sosta a servizio del punto informativo" nel Comune di Arce (Prov. FR) – Lotto Lavori complementari ammonta ad €. 9.031,89, oltre I.V.A. in split payment;
- Che l'impresa appaltatrice ha firmato gli atti contabili senza riserva alcuna;

Visti, altresì, la relazione sul conto finale redatta dal Direttore dei Lavori ed il Certificato di Regolare Esecuzione con il quale si dà atto, fra l'altro, che i lavori in oggetto sono stati regolarmente eseguiti ed accettati dalla Direzione dei Lavori;

Considerato che nota-pec in data 21.02.2022, Prot. n. 532, è stata richiesta al Comune di Arce la pubblicazione dell'Avviso ai Creditori sul proprio Albo Pretorio e che a tutt'oggi non è pervenuta alcuna comunicazione di opposizione o reclamo;

Vista la fattura elettronica n. 3/PA del 31.03.2022 rilasciata dall'Impresa PAOLUCCI M. & C. s.n.c., con sede in Via Santa Maria Salome, 54 – 03030 Castelliri (Prov. FR), per l'importo di €. 11.018,91 (€. 9.031,89 + €. 1.987,02 per I.V.A. in Split Payment);

Ravvisata, pertanto, la necessità di provvedere all'approvazione degli atti di contabilità finale e alla liquidazione del saldo a favore dell'Impresa appaltatrice dell'intervento relativo ai lavori di "Realizzazione di un'area adibita a punto sosta a servizio del punto informativo" nel Comune di Arce (Prov. FR) – Lavori complementari finanziati con fondi di bilancio;

Acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva, (Durc On Line) Prot. INPS_29926810 con Scadenza validità al 21.06.2022, attestante la regolarità contributiva della Impresa;

Visto l'art. 1, comma 629, della Legge 190/2014 con la quale si dispone che, a decorrere dal 1° Gennaio 2015, le fatture emesse per cessione di beni e prestazioni di servizi effettuati nei confronti della P.A. sono assoggettate allo "Split Payment", per cui al creditore viene liquidata la fattura al netto dell'IVA e che l'imposta trattenuta viene versata direttamente all'Erario dall'Ente liquidatore nei modi e nei tempi stabiliti dal D.M. del 23/01/2015;

Rilevato che, al fine, di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., la stazione appaltante provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale;

Visto che ai fini dell'adozione del provvedimento sono state rispettate tutte le formalità previste dal citato provvedimento del Commissario della XV Comunità Montana del 09.02.2022;

Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 207/2010 (per le parti e articoli ancora in vigore);

Visto il Decreto legislativo 18.8.2000, n. 267;

Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;

Visto il Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1. Di approvare la perizia di assestamento finale relativa ai lavori di "Realizzazione di un'area adibita a punto sosta a servizio del punto informativo" nel Comune di Arce (Prov. FR) – Lavori complementari - dell'importo complessivo di €. 12.200,00, redatta dal Direttore dei Lavori e così ripartito:

	Q.E. ASSESTAMENTO FINALE (Euro)
A) IMPORTO LAVORI	
1. Importo lavori soggetti a ribasso	8 700.76
2. Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	581.69
3. Ribasso del 2,8798% su A1)	-250.56
IMPORTO NETTO DEI LAVORI DI CONTRATTO (A.1+A.2-A.3)	9.031,89
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
1. Spese tecniche direzione lavori, ecc	538.07
2. Contributi previdenziali 4% di b1)	21.52
3. I.V.A. 22% su (b1+b2)	0.00
4. Incentivo ex art. 92 D.Lgs 163/2006	185.65
5. I.V.A. 22% sui lavori e oneri sicurezza	1 987.02
6. Economie (dai ribassi per affidamenti, ecc.)	435.85
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	3.168,11
TOTALE COMPLESSIVO	12.200,00

2. Di approvare gli atti di contabilità finale e le risultanze del certificato di regolare esecuzione predisposti dal Direttore dei Lavori, Ing. Piero Astolfi, libero professionista con studio tecnico in Via Cona Carlantonio, 11 - 03022 Boville Ernica (Prov. FR), per l'importo complessivo netto pari ad 9.031,89, comprensivo degli oneri della sicurezza (I.V.A. esclusa), concernenti i lavori di "Realizzazione di un'area adibita a punto sosta a servizio del punto informativo" nel Comune di Arce (Prov. FR) – Lavori complementari, eseguiti dall'Impresa PAOLUCCI M. & C. s.n.c., con sede in Via Santa Maria Salome, 54 - 03030 Castelliri (Prov. FR);
3. Di dare atto che il credito dell'impresa, rilevabile dalla documentazione relativa al Conto Finale ed al Certificato di Regolare Esecuzione, ammonta, al netto del ribasso d'asta, ad €. 9.031,89, oltre €. 1.987,02 per I.V.A.;
4. Di liquidare all'Impresa PAOLUCCI M. & C. s.n.c., con sede in Via Santa Maria Salome, 54 - 03030 Castelliri (Prov. FR) di €. 11.018,91 di cui €. 9.031,89 per credito residuo ed €. 1.987,02 per I.V.A. a saldo dei lavori di "Realizzazione di un'area adibita a punto sosta a servizio del punto informativo" nel Comune di Arce (Prov. FR) – Lavori complementari, finanziati con fondi di bilancio;
5. Di pagare alla Impresa PAOLUCCI M. & C. s.n.c., con sede in Castelliri (Prov. FR), la somma €. 9.031,89;
6. Di trattenere l'importo dell'I.V.A., pari ad €. 1.987,02 che sarà versato all'Erario nei modi e nei tempi stabiliti dal D.M. 23/01/2015 e s.m.i.;
7. Di dare atto che la spesa di €. 11.018,91 trova imputazione al Codice 05.02.2.02 Capitolo 20100101 Imp. 460/2021 gestione residui del corrente Bilancio;

ALLEGATA

- 1) Fattura elettronica n. 3/PA del 31.03.2022 rilasciata dall'Impresa PAOLUCCI M. & C. s.n.c., con sede in Castelliri (Prov. FR), per l'importo di €. 11.018,91 (€. 9.031,89 + €. 1.987,02 per I.V.A.);
- 2) Documento Unico di Regolarità Contributiva, (Durc On Line) Prot. INPS_29926810 con Scadenza validità al 21.06.2022, attestante la regolarità contributiva della Impresa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PATRIMONIO – URBANISTICA LL.PP.
(Geom. Massimo Casinelli)

XV COMUNITÀ MONTANA "VALLE DEL LIRI"

- A R C E -

PROVINCIA DI FROSINONE

Il sottoscritto Segretario Generale dichiara che la presente determinazione è stata affissa all'Albo dal 13 APR 2022, ove rimarrà per la durata di quindici giorni consecutivi.

Arce, li 13 APR 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Raffaele Allocca)
La firma autografa è sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993

